



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

งานแผนงานและงบประมาณ

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กัลยuth์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขตประปา และจัดหาน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภค - บริโภค
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงแนวเขตท่อประปา ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๒๗๘ เมตร ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๖๑๕ เมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแนวเขตท่อประปาขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๒๗๘ เมตร ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๖๑๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	๒๒๐,๗๐๐	ก.พ. - เม.ย.	กองช่าง			✓	-	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขตประปา และจัดหาวัสดุเพื่อการอุปโภค - บริโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการวางท่อ ระบายน้ำซอย วักฟ หมู่ที่ ๘ บ้าน ปากคลอง ๑๗ ท่ากลมขนาด ศูนย์กึ่งกลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก (ช่วงที่ ๒) ตามแบบที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลพระ อาจารย์กำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยวักฟท่ากลมขนาด ศูนย์กึ่งกลาง ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๘ เมตร พร้อมบ่อพัก (ช่วงที่ ๒) ตามแบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลกำหนด)	๒๘๗,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย.	กองช่าง	✓			๒๘๗,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และไฟฟ้าราษฎร
(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค โครงการ ติดตั้งไฟส่องสว่าง ทางสาธารณะ หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการ ติดตั้งไฟส่องสว่าง ทางสาธารณะ หมู่ที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กองช่าง			✓	-	
๒	อุดหนุนไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค โครงการ ติดตั้งไฟส่องสว่าง ทางสาธารณะ หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการ ติดตั้งไฟส่องสว่าง ทางสาธารณะ หมู่ที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กองช่าง			✓	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐	
๓	อุดหนุนไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค โครงการ ติดตั้งไฟส่องสว่าง ทางสาธารณะ หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการ ติดตั้งไฟส่องสว่าง ทางสาธารณะ หมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กองช่าง			✓	-	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒กลยุทธพัฒนาระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และไฟฟ้าราษฎร
(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	อุดหนุนไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค โครงการ ติดตั้งไฟส่องสว่าง ทางสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการ ติดตั้งไฟส่องสว่างทาง สาธารณะ หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กองช่าง	✓			๑๐๐,๐๐๐	
๕	อุดหนุนไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค โครงการ ติดตั้งไฟส่องสว่าง ทางสาธารณะ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการ ติดตั้งไฟส่องสว่างทาง สาธารณะ หมู่ที่ ๑๓	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กองช่าง			✓	-	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๔กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการถมดิน บริเวณบ่อหลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลพระ อาจารย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการถมดินบริเวณบ่อ หลังองค์การบริหาร ส่วนตำบลพระอาจารย์พื้นที่ ถมบ่อขนาดกว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๑๐.๓ เมตร ลึก ๒ เมตร ถมดินบ่อปริมาณ ปริมาณไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย.	กองช่าง	✓			๓๙๙,๙๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๔กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตถนน ประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้าน ปลายคลอง ๒๒ กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๑๑ เมตร หน้า เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมกันไม่น้อย กว่า ๒๓๑ ตารางเมตร (ตามแบบเพื่อการ บริหารส่วนตำบล พระอาจารย์กำหนด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีต ถนนประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านปลายคลอง ๒๒ กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๑๑ หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ตารางเมตร (ตามแบบเพื่อการบริหารส่วน ตำบลพระอาจารย์กำหนด)	๙๖,๖๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กองช่าง	✓			๙๖,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็กทางข้ามยึด สมาคมอิสลาม หมู่ที่ ๗ บ้านบึงไผ่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑๖.๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีต ถนนประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านปลายคลอง ๒๒ กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๑๑ หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ตารางเมตร (ตามแบบเพื่อการบริหารส่วน ตำบลพระอาจารย์กำหนด)	๔๗๓,๒๐๐	มี.ค. - เม.ย.	กองช่าง	✓			๔๗๓,๒๐๐	

- ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๔กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กทางเชื่อมไป ตำบลบึงศาล หมู่ที่ ๑ บ้านช่องตะเคียน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชื่อมไปตำบลบึงศาล หมู่ที่ ๑ บ้านช่องตะเคียน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๖๘๕ ตารางเมตร	๕๘๔,๙๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กองช่าง	✓			๔๙๗,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๒.๓ กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 (๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	สำนักปลัด			✓	-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร / การจัดระเบียบชุมชน สังคม

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการพัฒนาเพิ่ม ประสิทธิภาพและศึกษา งานวิจัยชุมชน ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	๕๐๐,๐๐๐	เม.ย.	สำนักปลัด	✓			๔๔๙,๘๙๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการประชาคม แผนชุมชนและ โครงการอบต. เคลื่อนที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น อบต.เคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐	ก.พ.- มี.ค.	สำนักปลัด	✓			๑๘,๗๒๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร / การจัดระเบียบชุมชน สังคม

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๑) แผนงานการรักความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย (ด้านพืช)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย (ด้านพืช)	๕,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	สำนักปลัด			✓	-	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	ม.ค. , เม.ย.	สำนักปลัด			✓	โอนลด ๕๐,๐๐๐	
๓	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอองครักษ์ (สถานีที่กลาง)	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอองครักษ์ (สถานีที่กลาง)	๑๓,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	สำนักปลัด	✓			๑๓,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร / การจัดระเบียบชุมชน สังคม
๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย รัฐบาล และ นโยบาย กระทรวงมหาดไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการพระราชดำริ งาน พระราชพิธีรัฐพิธี นโยบาย รัฐบาล และนโยบาย กระทรวงมหาดไทย	๕๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	สำนักปลัด	✓			๑๐,๐๓๑ โอนสด ๓๙,๐๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๔.๑ ให้การสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริม ความเข้มแข็งและ แก้ไขปัญหา ครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมความ เข้มแข็งและแก้ไข ปัญหาครอบครัว	๑๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	สำนักปลัด			✓	โอนลด ๑๐,๐๐๐	
๒	โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	สำนักปลัด	✓			๑๓๑,๔๐๓ โอนลด ๑๘,๕๙๗	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ๔.๒ กลยุทธ์ รมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนโครงการ พัฒนาศักยภาพ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ภูมิภาควัด นครนายก	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน โครงการพัฒนาศักยภาพ TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาควัด นครนายก	๒๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	สำนักปลัด			✓	-	
๒	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติด กิจกรรม : การจัดหาวัสดุ ตรวจสอบสารเสพติดและ อุปกรณ์เพื่อ ค้นหาผู้เสพ ผู้ผ่าน บำบัดรักษาและ ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยา	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด กิจกรรม : การจัดหาวัสดุ ตรวจสอบสารเสพติด และ อุปกรณ์เพื่อ ค้นหาผู้เสพ ผู้ผ่านบำบัดรักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยา เสพติดเข้ารับการรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	สำนักปลัด	✓			๑๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการป้องกันและ แก้ไข้ปัญหา ยาเสพติด กิจกรรม : บำบัด รักษา ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ เสพ ผู้ติดยาเสพ ติติ และติดตาม ผู้ ผ่านการบำบัด รักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติติ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด กิจกรรม : บำบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติติ ยาเสพติติและติดตาม ผู้ผ่าน การบำบัดรักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติติยา เสพติติ อำเภอองครักษ์ จังหวัด	๒๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	สำนักปลัด	✓			๒๐,๐๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๔.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์และ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการรณรงค์และป้องกัน ไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	สำนักปลัด			✓	โอนลด ๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	สำนักปลัด	✓			๑๓๕,๓๒๐ โอนลด ๑๔,๖๘๐	
๓	โครงการสำรวจ ข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	๘,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	สำนักปลัด	✓			๗,๙๔๔	
๔	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่หมู่บ้านตำบลพระ อาจารย์ จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	๒๖๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	สำนักปลัด	✓			๒๖๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งใน และนอกกระบบ
 (๑) แผนการศึกษา ฯ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการค่ายอบรม เปิดหัวโรงเรียน เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อ สร้างสรรค์สังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการอบรมเปิดหัว โรงเรียน เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์สังคม	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กอง การศึกษาฯ	✓			๑๕๐,๐๐๐	
๒	ทุนการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่า ทุนการศึกษา เพื่อ ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากไร้ ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กอง การศึกษาฯ			✓	โอนลด ๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการทัศนศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการทัศนศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กอง การศึกษาฯ			✓	โอนลด ๒๐,๐๐๐	
๔	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.	กอง การศึกษาฯ	✓			๒๐๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ

(๑) แผนการศึกษา ฯ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๘๓,๗๘๕	ต.ค. - ก.ย.	กอง การศึกษาฯ	✓			๑๗๑,๑๕๘ โอนลด ๒๒,๑๘๕ โอนเพิ่ม ๙,๕๕๘	
๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๕๒๐,๓๘๐	ต.ค. - ก.ย.	กอง การศึกษาฯ	✓			๕๔๗,๗๔๐ โอนลด ๔,๕๐๐ โอนเพิ่ม ๓๑,๘๖๐	
๗	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เสริม (นม) ให้แก่ ศพด. เด็กอนุบาล และ ป.๑ - ป.๖	๗๖๗,๓๗๒	ต.ค. - ก.ย.	กอง การศึกษาฯ	✓			๗๖๙,๑๖๕ โอนลด ๘๒,๕๓๗ โอนเพิ่ม ๘๔,๓๓๑	
๘	โครงการอาหารนม ใหม่ต้านภัยเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการอาหารนมใหม่ ต้านภัยเสพติด	๕,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กอง การศึกษาฯ	✓			๕,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ

(๑) แผนการศึกษา ฯ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการสถานศึกษา ปลอดภัยเสพติด โรงเรียนวัดสุนทรพิชัย ตาราม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการสถานศึกษา ปลอดภัยเสพติดโรงเรียน วัดสุนทรพิชัยตาราม	๕,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กอง การศึกษาฯ	✓			๕,๐๐๐	
๑๐	โครงการชั่งตวงวัด anti drug ต้านภัยยา เสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการชั่งตวงวัด anti drug	๕,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กอง การศึกษาฯ	✓			๕,๐๐๐	
๑๑	โครงการค่ายวิชาการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการค่ายวิชาการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กอง การศึกษาฯ	✓			๒๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการจัดอาหาร กลางวันสำหรับ นักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียน บ้านคลองหกวา	๔๓๗,๔๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กอง การศึกษาฯ	✓			๔๒๖,๖๐๐ โอนลด ๑๐,๘๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ

(๑) แผนการศึกษา ฯ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้าน คลองหกวา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านคลองหกวา	๕,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กอง การศึกษาฯ	✓			๕,๐๐๐	
๑๔	โครงการรณรงค์และ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษาโรงเรียน บ้านปากคลอง ๑๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการรณรงค์และ ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษาโรงเรียน บ้านปากคลอง ๑๗	๕,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กอง การศึกษาฯ	✓			๕,๐๐๐	
๑๕	โครงการโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพโรงเรียน บ้านปากคลอง ๑๗	๓๗๒,๖๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กอง การศึกษาฯ	✓			๓๗๒,๒๑๘ โอนเพิ่ม ๕,๔๐๐	
๑๖	โครงการส่งเสริมการ จัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านคลอง หกวา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมการ จัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านคลอง หกวา	๒๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กอง การศึกษาฯ	✓			๒๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ
(๑) แผนการศึกษา ฯ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านปาก คลอง ๑๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านปาก คลอง ๑๗	๒๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กอง การศึกษาฯ	✓			๒๐,๐๐๐	
๑๘	โครงการนักเรียนน้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการนักเรียนน้อย	๒๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กอง การศึกษาฯ	✓			๒๐,๐๐๐	
๑๙	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดสุนทรพิพิธ ดาราม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดสุนทรพิพิธ ดาราม	๒๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กอง การศึกษาฯ	✓			๒๐,๐๐๐	
๒๐	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านช่องตะเคียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียน บ้านช่องตะเคียน	๓๙๙,๖๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กอง การศึกษาฯ	✓			๓๙๙,๖๐๐ โอนลด ๑๐,๘๐๐	
๒๑	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน วัดสุนทรพิพิธดาราม	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียน วัดสุนทรพิพิธดาราม	๕๒๘,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กอง การศึกษาฯ	✓			๖๘๓,๔๙๖ โอนเพิ่ม ๑๗,๖๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๓ แนวทางการพัฒนา ด้านฟื้นฟูรักษาศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันทอย สะบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการแข่งขันทอยสะบ้า	๑๔๐,๐๐๐	เม.ย.	กอง การศึกษาฯ	✓			๗๐,๐๐๐ โอนลด ๗๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชน	๑๕๐,๐๐๐	เม.ย.	กอง การศึกษาฯ	✓			๑๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการแห่เทียน พรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการแห่เทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	ก.ค	กอง การศึกษาฯ	✓			๕๐,๐๐๐	
๔	โครงการจัดงานวัน สงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดงานวัน สงกรานต์ อนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	เม.ษ.	กอง การศึกษาฯ	✓			๑๘๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	
๕	โครงการส่งเสริมการ เรียนการสอน ศาสนาอิสลาม	เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการ ส่งเสริมศาสนาอิสลาม	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กอง การศึกษาฯ	✓			๓๐๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๓ แนวทางการพัฒนา ด้านฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการส่งเสริม ศาสนาอิสลาม (เมาลิดและละศีลอด)	เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการ ส่งเสริมศาสนาอิสลาม (เมาลิดและละศีลอด)	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กอง การศึกษาฯ	✓			๑๒๐,๐๐๐	
๗	โครงการอบรมกอรี และจริยธรรมอิสลาม	เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการ อบรมและจริยธรรม อิสลามภาคฤดูร้อนให้กับ เยาวชน	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	กอง การศึกษาฯ	✓			๑๕๐,๐๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๖.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านการเกษตร ด้าน ดิน น้ำ อาหารที่ปลอดภัย

(๑) แผนการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริม เกษตรกรปลูกข้าว แบบเกษตรอินทรีย์ ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมเกษตรกร ปลูกข้าวแบบเกษตร อินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	สำนักปลัด			✓	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายบัณฑิต แซ่ตั้ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ